



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Determinazione nr. 14 del 25/06/2013

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL
CAPOLUOGO MONGNOD - CONCESSIONE PROROGA TERMINE LAVORI**

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di giugno, alle ore 10h30, nel proprio ufficio il sottoscritto arch. Elena DUROUX :

RICHIAMATO:

- la l. r. n. 54/1998 (Sistema Autonomie locali in VdA);
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- la l.r. n. 12/1996 e S.M.I. in materia di lavori pubblici;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione del G.C. n. 114 del 08.10.2010 relativa all'approvazione del progetto esecutivo della rifunZIONALIZZAZIONE e riqualificazione del Capoluogo Mongnod del comune;
- la determinazione del tecnico n. 17 del 18.04.2011 relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta "Valdostana Impresa Costruzioni srl" di Hone che ha offerto un ribasso del 10,00 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta di € 1.083.393,75;

VISTO il contratto stipulato in data 27.05.2011 rep. 469 registrato a Châtillon in data 14.06.2011 al n. 94 con il quale si affidava alla sopracitata impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 03.10.2011;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico n. 44 del 05.12.2012 inerente l'approvazione del I° stato d'avanzamento dei lavori di cui in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del tecnico n. 4 del 18.02.2013 inerente l'approvazione di una perizia tecnica e suppletiva dei lavori di cui in oggetto;

VISTA la nota pervenuta al prot. 2319 del 20.06.2013 dalla ditta appaltatrice dei lavori nella quale viene richiesta una proroga di 60 gg. sul tempo utile contrattuale;

ANALIZZATA la richiesta sopra descritta con il Direttore dei lavori e l'amministrazione comunale, si è concordato di concedere la proroga sopra richiamata, accordandosi già sulla sospensione estiva prevista dal 20/07/2013 al 25/08/2013;

DETERMINA

1. Di concedere alla ditta appaltatrice dei lavori "Valdostana Impresa Costruzioni srl" di Hone una proroga di 60 gg. sul tempo utile contrattuale;
2. di specificare che la data di ultimazione lavori, a seguito di tale proroga e della prevista sospensione estiva, viene posticipata al 01.10.2013;
3. di comunicare quanto determinato al Direttore dei lavori ed alla ditta aggiudicataria.

ED

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Elena DUROUX

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 04/07/2013 al 19/07/2013 , ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, li

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre GLAREY

PARERI

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/'95 e art. 46 LR 54/98)

Torgnon, li 25/06/2013

Il Segretario Comunale
Dott. **Alexandre GLAREY**