

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 15

verbale prot. n. 0896/2025

Oggetto: Dichiarazione risoluzione contratto lavoro pubblico “Opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l’infanzia e primaria di Torgnon (CUP D78I21000050005)”.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore otto minuti trenta nella sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Engaz Lorena	Sindaco	X		
Perrin Stefano	Vicesindaco Assessore	X		
Vesan Elena Martina	Assessore	X		
Perrin Davide	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 13:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Dichiarazione risoluzione contratto lavoro pubblico “Opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l’infanzia e primaria di Torgnon (CUP D78I21000050005)”.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTA la nota prot. com. n. 0087 del 07 gennaio 2025 al Direttore dei lavori per le “Opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l’infanzia e primaria di Torgnon (CUP D78I21000050005)” relativamente all’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nella fattispecie un ritardo di 145 giorni (allora) per l’ultimazione dei lavori che ha compromesso la ripresa del completo svolgimento delle attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia di Torgnon, con grave danno per la formazione delle bambine e dei bambini, nonché grave danno per l’immagine del Comune che aveva appaltato i lavori;

PRESO ATTO della successiva nota del Sindaco del 14 gennaio 2025 di sollecito al Direttore dei lavori;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha quindi contestato gli addebiti all’appaltatore Edil Houses s.r.l. con PEC ricevuta dalla ditta in data 21.01.2025;

VISTA la nota proveniente dalla ditta Edil Houses s.r.l. (PEC pervenuta in data 11.02.2025) recante ad oggetto “Lavori di adeguamento strutturale della scuola per l’infanzia e primaria di Torgnon. CIG: Z8830EC68B – CUP: D78I2100005005 – Controdeduzioni PEC del 21/01/2025”;

PRESO ATTO che nella mattinata del 13.02.2025 nel Municipio di Torgnon ha avuto luogo un confronto tra Direttore dei lavori, Amministrazione Comunale ed Ufficio tecnico comunale per l’esame congiunto della nota proveniente dalla ditta Edil Houses s.r.l.;

VISTA la nota prot. com. n. 0804 del 13.02.2025 di proposta alla Stazione appaltante Comune di Torgnon di dichiarare risolto il contratto lppp “Opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l’infanzia e primaria di Torgnon (CUP D78I21000050005);

CONSIDERATO che effettivamente, come anche segnalato dal Direttore dei lavori, si è in presenza di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, nella fattispecie un ritardo di oltre 150 giorni per l'ultimazione dei lavori che ha compromesso la ripresa del completo svolgimento delle attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia di Torgnon, con grave danno per la formazione delle bambine e dei bambini, nonché grave danno per l'immagine del Comune che aveva appaltato i lavori;

RITENUTO pertanto di dichiarare risolto il contratto;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. La disciplina della risoluzione contrattuale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale; precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 era inquadrata nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: tali disposizioni del D.Lgs. 50/2016 sono rispettate. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE RISOLTO** il contratto lpp "Opere di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola per l'infanzia e primaria di Torgnon (CUP D78I21000050005) per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, nella fattispecie a causa di un ritardo di oltre 150 giorni (attestato dal Direttore dei lavori) per l'ultimazione dei lavori che ha compromesso la ripresa del completo svolgimento delle attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia di Torgnon, con grave danno per la formazione delle bambine e dei bambini, nonché grave danno per l'immagine del Comune che aveva appaltato i lavori;
2. **DI DARE MANDATO** al segretario comunale affinché provveda celermente a comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto e a richiedere al Direttore dei lavori di curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Il Sindaco
f.to Lorena ENGAZ



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazione e determinazione, esecutive fin dal primo giorno di pubblicazione, vengono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18.02.2025.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Publicato dal 18.02.2025 al 05.03.2025.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)