COMUNE DI TORGNON - Prot 0001489 del 19/03/2024 Tit 10 Cl Fasc

Comune di TORGNON
VALLE D'AOSTA

Frazione/Hameau de Mongnod, 4
11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 - Fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it

Commune de TORGNON
VALLÉE D'AOSTE

P. IVA 00405970070 - C. F. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-540131
e.mail: segreteria@comune.torgnon.ao.it
pec: protocollo@pec.torgnon.ao.it

COMUNE DI TORGNON
Ufficio Tecnico Comunale

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 D.Lgs. n. 36/2023)

Relativo a: Evento franoso del 02.03.2024 sulla strada comunale di Petit Monde - Torgnon.

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della strada comunale del Petit Monde n. 2 del 02.03.2024, emessa dal Sindaco del Comune di Torgnon in seguito all'evento franoso che ha interessato detta via di comunicazione in data 02.03.2024 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini che dovessero transitare;

La sottoscritta VIETTI Geom. Sabrina, Tecnico comunale del Comune di Torgnon, in data 05.03.2024 alle ore 14:00 si è recata nell'area interessata dal fenomeno al fine di valutare la situazione anche sulla scorta della documentazione fatta pervenire dall'Amministrazione Regionale (Dr. Geol. Marco Paganone – funzionario dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio) nota prot. n. 2046 del 05.03.2024 – dossier n. 3507;

L'area soggetta a rischio è attualmente chiusa al traffico, ma è necessario rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità nella prospettiva di una riapertura anche solo parziale della strada comunale al fine di consentire il transito della popolazione residente nei villaggi isolati.

Riassumendo, quindi, a seguito del fenomeno franoso verificatosi nella giornata del 02 marzo 2024 sulla strada comunale di Petit Monde - Torgnon causato dalle abbondanti precipitazioni del 01 e 02 marzo 2024, alle ore 14:00, viene eseguito il sopralluogo in loco per constatare l'evento e definire gli interventi urgenti ed indifferibili al fine della salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Il sopralluogo riguarda il versante destro orografico del torrente Marmore all'interno del territorio comunale di Torgnon; in particolare, le osservazioni di terreno hanno interessato il pendio a monte della strada comunale di accesso alla fraz. Triatel, ad una quota altimetrica di circa 1.575 m s.l.m.

La barriera paramassi risulta danneggiata in quanto la frana ha provocato il ribaltamento e parziale slittamento di alcuni montanti. Le barriere, a conseguenza della caduta del materiale franoso, trattengono un evidente sacco di detriti rocciosi che necessitano di un immediato distacco.

Si evidenzia infine come l'evento di crollo in esame abbia comportato la destabilizzazione di alcune scaglie rocciose costituenti un ammasso fortemente fratturato e disarticolato sottostante la barriera paramassi, con conseguente caduta di materiale lapideo sulla carreggiata.

Considerata l'importanza dell'evento, in ragion del fatto che il dissesto insiste sulla strada comunale di petit Monde – Torgnon, è stata predisposta immediata ordinanza n.2 del 02.03.2024 per la chiusura della strada da parte del Sindaco.

Vista la Valutazione di competenza del Dr. Geol. Marco PAGANONE (Funzionario dell'Assessorato Finanze, Innovazione, opere pubbliche e Territorio) prot.2046 del 05/03/2024 – Dossier n.3507, in cui si evidenzia un grado di pericolosità elevato, si ritiene urgente ed indifferibile l'attivazione, in regime di somma urgenza, di cui all'art.140 del D.Lgs. 36/2023, di un intervento volto al disgaggio degli elementi lapidei in condizioni di equilibrio precario, nonché un intervento di smontaggio della barriera paramassi danneggiata e di un intervento di posa in opera di una nuova barriera paramassi deformabile ad assorbimento di energia.

Si è quindi proceduto nel contattare l'ing. FIOU MARCO con studio Loc. Pont Suaz n.83 – 11020 Charvensod (AO) al fine dell'individuazione dell'intervento più idoneo per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il Professionista ha inoltrato elaborati grafici e perizia giustificativa con Valutazione economica degli interventi prot. 1481 e prot. 1482 del 19.03.2024 per un importo lordo iva inclusa, comprensivo delle spese tecniche pari a € 281.668,27.

Per la parte esecutiva è stata contattata la Ditta BESENVAL COSTRUZIONI SRL con sede in Fraz. Janin n.1 – 11010 Sarre (AO) che a seguito di sopralluogo ha sottoscritto la documentazione prodotta dall'Ing. Fiou Marco.

Entrambi gli operatori economici si sono dichiarati disponibili a procedere Immediatamente.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del Codice degli Appalti Pubblici n.36/2023 e s.m.i. viene redatto il presente verbale attraverso il quale si dichiara che i lavori, le forniture ed i servizi da svolgere rivestono carattere di somma urgenza e se ne può disporre l'immediata esecuzione.

Ai sensi dell'art.9, comma 4, della L.R. 18 gennaio 2001 n.5, i lavori possono essere eseguiti in deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato.

Si allega al presente verbale la documentazione fotografica relativa alla zona interessata, nonché copia della documentazione fatta pervenire dall'Amministrazione Regionale e dagli operatori economici interpellati.

Torgnon lì 19 marzo 2024

IL TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023

Allegati: doc. foto, doc. RAVA, documentazione operatori economici definiti consensualmente.

COMUNE DI TORGNON - Prot 0001489 del 19/03/2024 Tit 10 Cl Fasc

COMUNE DI TORGNON - Prot 0001489 del 19/03/2024 Tit 10 Cl Fasc

REPERTORIO FOTOGRAFICO

(SOPRALLUOGO DEL 05.03.2024)